

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

津久見市では建築基準法の改正(昭和56年6月)前の基準により建築された校舎及び屋内運動場について、学校施設環境改善交付金を活用し、平成27年度末までの間、耐震改修事業を実施したことにより耐震化率100%という目標値を達成することができた。

なお、学校施設については災害時における市民の避難場所としての機能を果たすべく、設備面での機能強化を図っていく必要性もあるため、防災担当部局と連携した取り組みを今後進めていくこととしている。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後、当市教育委員会事務局において事後評価を実施した。また、事後評価シート内容及び耐震補強状況をホームページにて随時公表することとしている。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた全事業について、計画どおりに実施することができた。しかしながら、耐震化率が100%になったとはいえ、各校施設の内外部における老朽・劣化箇所も多く見受けられるため、今後、大掛かりな改修が必要となる施設が出てくることが想定される。実際の事業実施については優先順位を見極め、計画的に行っていきたいと考えている。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 津久見市公立学校等施設整備計画

都道府県名	大分県
市町村名	津久見市

2 計画作成主体 津久見市

3 計画期間 平成25年度～平成27年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
堅徳小学校	①	501	地震補強	屋	S	○	平成26年1月24日				
青江小学校(I期工事)	①	201	危険改築	校	R	○	平成26年6月12日				
青江小学校(II期工事)	①	201	危険改築	校	R	○					
青江小学校(I期工事)	②	201	危険改築	屋	R	○	平成27年9月15日				
青江小学校(II期工事)	②	201	危険改築	屋	R	○					
第二中学校(I期工事)	③	201	危険改築	校	R	○	平成27年11月27日				
第二中学校(II期工事)	③	201	危険改築	校	R	○					
津久見小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成26年8月31日				